



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

**КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

Караванная ул., 9, л. А, Санкт-Петербург, 191023
тел. (812) 576-1200, факс (812) 710-6060
E-mail: equip@gov.spb.ru
<http://www.gov.spb.ru>

**Депутату Муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Коломяги**

Киселеву П.В.

№ _____
№01-17-16207/24-0-1 от 21.01.2025

Уважаемый Петр Владимирович!

Рассмотрев Ваше обращение от 19.12.2024 № б/н по вопросу строительства Плесецкой ул. от Планерной до Парашютной ул., продолжения Комендантского пр., дополнительных съездов с Западного скоростного диаметра в районе Плесецкой ул. и дороги в Каменку, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее – Комитет) сообщает следующее.

1. Между Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга, Комитетом и ООО «СЗ «Универсал Инвест Каменка 1» заключено соглашение от 23.04.2021 № 22-ури/2021 на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию линейного объекта общего пользования регионального значения «Плесецкая ул. от Комендантского пр. до Парашютной ул.» (далее – Объект 1).

В настоящее время на Объекте 1 основные строительно-монтажные работы завершены, указанные участки улично-дорожной сети введены во временную эксплуатацию. Ведется подготовка исполнительной и имущественно-правовой документации для получения разрешения на ввод линейных объектов в эксплуатацию.

Планируемый срок завершения полного объема строительно-монтажных работ и открытия движения транспорта - 2 квартал 2025 года.

2. Между Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга, Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Каменка» заключено соглашение от 08.10.2024 № 148-УРИ/2024 на разработку градостроительной документации, проектирование, строительство и безвозмездную передачу в собственность Санкт-Петербурга «Строительство Комендантского пр. от р. Каменка до Парашютной ул. с мостом через р. Каменка» (далее – Объект 2).

Планируемый срок завершения выполнения работ по разработке проектной документации по Объекту 2, получения положительного заключения экспертизы и начала выполнения строительно-монтажных работ согласно условиям соглашения – 2027 г.;

Планируемый срок ввода Объекта 2 в эксплуатацию – 2028 - 2029 гг.

Указанные сроки могут быть уточнены при последующей синхронизации сроков строительства жилой застройки и транспортной инфраструктуры.

3. Генеральным планом Санкт-Петербурга, утвержденным Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2005 № 728-99 строительство дополнительных съездов с Западного скоростного диаметра в районе Плесецкой ул. и дороги в Каменку не предусмотрено.

**Заместитель
председателя Комитета**



Д.Э.Галкаев